

# HARMONOGRAM PRACÍ



Název zakázky: RYPAR2, RYPAR 1  
 Objednatel: CETIN  
 Zhotovitel: TIMRA s.r.o.

p.č.	Název položky	Březen					Duben				Květen					Červen			
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	<b>Převzetí staveniště 03.03.2025</b>	■																	
2	Zařízení staveniště	■																	
3	RYPAR2																		
4	Etapa 1.																		
5	- ul. Hakenova	■																	
6	- ul. Čapkova	■																	
7	- ul. Masarykova	■	■																
8	- ul. Havlíčkova		■	■	■														
9	- ul. Veverkova					■	■	■											
10	- ul. Bezručova							■	■										
11	- ul. Čapkova								■	■									
12	Etapa 2.																		
13	- ul. Hakenova			■	■	■							■	■					
14	- ul. Sokolovská				■	■	■												
15	- ul. U stadionu						■	■	■										
16	- ul. Palackého									■	■								
17	- ul. Okružní											■	■						
18	- ul. Tylova											■	■						
19	- ul. Jiráskova												■	■	■				
20	RYPAR1																		
21	- ul. Čapkova						■	■											
22	- ul. Školní							■	■	■									
23	- ul. Činžovních domů											■	■	■					
24	- ul. Sokolovská													■	■				
25	<b>Předání stavby 02.06.2025</b>															■	■		